



PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO REDATTA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15-19 E SS. E ART.179 COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 (EX ART. 278 D.P.R. N°207/2010) AVENTE OGGETTO LA "CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA"



PROGETTO DI FATTIBILITÀ

6

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Pag. 1 di 6

Progettista Responsabile:

Dott. Arch. Sergio GRIMALDI



0				30/06/2020
Prima Emissione				
Revisione				Data



INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI.....	4



1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha la finalità di illustrare il cronoprogramma dei lavori previsti nel progetto di fattibilità proposto per il Comune di Lecce dei Marsi.

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nel progetto offerto; tali attività sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di vista delle lavorazioni.

Si è quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del 'fronte lavori' caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti.

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione pubblica, con le lavorazioni che vedono in successione logica, al netto della progettazione esecutiva e delle conseguenti approvazioni e validazioni:

- ordine e ricevimento materiali;
- approntamento nuove forniture;
- approntamento cantiere;
- rimozione e demolizione impianti esistenti;
- scavi e posa sottoservizi;
- posa sistemi illuminanti;
- ripristini;
- interventi di riqualificazione urbana;
- eventuali migliorie proposte;
- collaudi e verifiche;
- ripiegamento cantiere;
- messa in servizio.

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori all'ambiente, gli stessi sono stati previsti in modo che il numero di squadre contemporaneamente presenti sia il più



possibile costante; per i mesi finali di lavorazione si prevede una graduale riduzione delle risorse impiegate.

Lo sviluppo delle singole attività evidenziate nel cronoprogramma proposto, fermo restando il mantenimento dei tempi totali per l'esecuzione dei lavori, potrà a seguito di indicazioni dell'Amministrazione subire eventuali modifiche al fine di ridurre ulteriormente l'indice di disturbo associato ai lavori.

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 365 giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si prevede di dare precedenza alla messa in sicurezza degli impianti con elevati problemi di affidabilità.

Si riporta di seguito il diagramma di GANTT in riferimento a quanto sopra esposto.



Attività	M -4	M -3	M -2	M -1	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12
Avvio concessione																
Redazione progetto esecutivo																
Approvazione progetto da parte del Comune																
Permitting (enti vari: provincia, sovrintendenza, ecc.)																
Approvvigionamento dei materiali																
Avvio dei lavori																
Interventi di conformità normativa e messa in sicurezza																
Interventi di riqualificazione energetica																
Interventi di riqualificazione urbana																
Eventuali migliorie proposte																
Collaudo impianti																
Fine lavori e smantellamento cantieri																